

ქსელის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელი საქმიანობის გეგმა

ლიცენზია №MUX B, E

	ძირითადი საქმიანობის ჩამონათვალი	საქმიანობის დაწყების დაგეგმილი თარიღი	საქმიანობის დასრულების დაგეგმილი თარიღი	შენიშვნა
1)	ქსელური მოწყობილობების მწარმოებლებთან შესაბამისი მოლაპარაკებების წარმოება	05.07.2014	31.08.2014	შესრულებული
1.1	გადამცემი სადგურები	05.07.2014	31.08.2014	ორ ეტაპად
1.2	საანტენო სისტემა	10.07.2014	01.08.2014	შესრულებული
1.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	20.07.2014	04.08.2014	შესრულებული
1.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.07.2014	01.08.2014	შესრულებული
2)	ქსელური ინფრასტრუქტურის შეკვეთა-შეგენა	15.08.2014	30.11.2014	შესრულებული
2.1	გადამცემი სადგურები	15.08.2014	30.10.2014	შესრულებული
2.2	საანტენო სისტემა	10.08.2014	30.09.2014	შესრულებული
2.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	30.08.2014	30.11.2014	შესრულებული
2.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	15.08.2014	30.10.2014	შესრულებული
3)	ქსელური ინფრასტრუქტურის იმპორტი-განბაჟება	30.09.2014	20.05.2015	
3.1	გადამცემი სადგურები	30.09.2014	15.05.2015	შესრულებული
3.2	საანტენო სისტემა	30.09.2014	05.10.2014	შესრულებული
3.3	სათაო სადგური/მართვის პუნქტი (head-end)	30.11.2014	10.11.2014	შესრულებული
3.4	სადისტრიბუციო სისტემის აპარატურა	30.09.2014	20.05.2015	ნაწილობრივ შესრულებული
4)	ძირითადი გადამცემი სადგურებისა და შესაბამისი საანტენო სისტემის მონტაჟი	15.10.2014	17.06.2015	საიტის სრული ინფრასტრუქტურა
1	ჯვარი	01.05.2015	06.05.2015	შესრულებული
2	წალენჯიხა	01.05.2015	06.05.2015	შესრულებული
3	ზუგდიდი	01.05.2015	17.06.2015	
4	ბათუმი	05.11.2014	17.06.2015	
5	ოზურგეთი	05.11.2014	17.06.2015	
6	ფოთი	01.05.2015	17.06.2015	
7	ქედა	15.05.2015	20.05.2015	
8	ამბროლაური	10.05.2015	15.05.2015	შესრულებული
9	ცაგერი	05.05.2015	20.05.2015	
10	ჭიათურა	20.11.2014	17.06.2015	
11	ჩხოროწყუ	01.05.2015	06.05.2015	შესრულებული
12	ჩოხატაური	01.03.2015	17.06.2015	
13	ქუთაისი	10.11.2014	17.06.2015	
14	ლენტეხი	05.05.2015	20.05.2015	
15	მესტია	10.05.2015	06.06.2015	
16	ონი	10.05.2015	15.05.2015	შესრულებული
17	საჩხერე	15.02.2015	17.06.2015	
18	ტყიბული	15.03.2015	17.06.2015	

19	აბასთუმანი	15.04.2015	15.05.2015	შესრულებული
20	ახალქალაქი	30.03.2015	17.06.2015	
21	ახალციხე	25.03.2015	17.06.2015	
22	ასპინძა	30.03.2015	04.04.2015	შესრულებული
23	ხულო	15.05.2015	20.05.2015	
24	ნინოწმინდა	05.04.2015	06.06.2015	
25	შუახევი	15.05.2015	20.05.2015	
26	ბაკურიანი	30.03.2015	15.04.2015	შესრულებული
27	ბეკამი	05.11.2014	17.06.2015	
28	ბორჯომი	25.10.2014	17.06.2015	
29	დუშეთი	10.11.2014	07.05.2015	
30	გორი	15.11.2014	17.06.2015	
31	ყაზბეგი	01.06.2015	06.06.2015	
32	ბოლნისი	01.12.2014	06.12.2014	შესრულებული
33	დმანისი	20.10.2014	17.06.2015	
34	წალკა	30.03.2015	15.04.2015	შესრულებული
35	ყვარელი	05.12.2014	17.06.2015	
36	საგარეჯო	05.12.2014	10.12.2014	შესრულებული
37	თბილისი	15.10.2014	20.10.2014	შესრულებული
38	თიანეთი	20.10.2014	25.10.2014	შესრულებული
39	ცივი	20.10.2014	17.06.2015	
40	დედოფლის წყარო	05.12.2014	17.06.2015	
41	ლაგოდეხი	05.12.2014	10.12.2014	შესრულებული
42	სიღნაღი	10.12.2014	15.12.2014	შესრულებული
43	კოჯორი	30.10.2015	04.11.2015	შესრულებული
44	მარნეული	25.11.2015	17.06.2015	
45	ზესტაფონი	05.11.2015	17.06.2015	
46	მარტვილი	01.11.2015	17.06.2015	
5)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმის შემუშავება/წარმოდგენა ¹	01.07.2014	01.09.2014	შესრულებული
6)	სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟი	15.11.2014	01.06.2015	
1	ჯვარი	15.04.2015	01.06.2015	
2	წალენჯიხა	15.04.2015	01.06.2015	
3	ზუგდიდი	15.04.2015	01.06.2015	
4	ბათუმი	15.04.2015	01.06.2015	
5	ოზურგეთი	15.04.2015	01.06.2015	
6	ფოთი	15.04.2015	01.06.2015	
7	ქედა	15.04.2015	01.06.2015	
8	ამბროლაური	15.04.2015	01.06.2015	
9	ცაგერი	15.04.2015	01.06.2015	
10	ჭიათურა	15.04.2015	01.06.2015	
11	ჩხოროწყუ	15.04.2015	01.06.2015	
12	ჩოხატაური	15.04.2015	01.06.2015	
13	ქუთაისი	15.04.2015	01.06.2015	
14	ლენტეხი	15.04.2015	01.06.2015	

¹ სადისტრიბუციო ქსელის შესაბამისი აპარატურის მონტაჟის დეტალური გეგმა უნდა მოიცავდეს ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური აპარატურის მონტაჟის განრიგს, რომლის შესაბამისადაც მოხდება დანართი N1-თ გათვალისწინებული მე-6 პუნქტის ქვეპუნქტებად ჩაშლა

15	მესტია	15.04.2015	01.06.2015	
16	ონი	15.04.2015	01.06.2015	
18	კოჯორი	15.11.2014	01.12.2014	შესრულებული
19	მარნეული	15.04.2015	01.06.2015	
20	ზესტაფონი	15.04.2015	01.06.2015	
21	მარტვილი	15.04.2015	01.06.2015	
22	ტყიბული	15.04.2015	01.06.2015	
23	აბასთუმანი	15.04.2015	01.06.2015	
24	ახალქალაქი	15.04.2015	01.06.2015	
25	ახალციხე	15.04.2015	01.06.2015	
26	ასპინძა	15.04.2015	01.06.2015	
27	ხულო	15.04.2015	01.06.2015	
28	ნინოწმინდა	15.04.2015	01.06.2015	
29	შუახევი	15.04.2015	01.06.2015	
30	ზაკურიანი	15.04.2015	01.06.2015	
31	ბეკამი	15.04.2015	01.06.2015	
32	ზორჯომი	15.04.2015	01.06.2015	
33	დუშეთი	15.04.2015	01.06.2015	
34	გორი	15.04.2015	01.06.2015	
35	ყაზბეგი	15.04.2015	01.06.2015	
36	ბოლნისი	15.04.2015	01.06.2015	
37	დმანისი	15.04.2015	01.06.2015	
38	წალკა	15.04.2015	01.06.2015	
39	ყვარელი	15.04.2015	01.06.2015	
40	საგარეჯო	15.04.2015	01.06.2015	
41	თბილისი	15.11.2014	01.12.2014	შესრულებული
42	თიანეთი	15.04.2015	01.06.2015	
43	ცივი	15.04.2015	01.06.2015	
44	დედოფლის წყარო	15.04.2015	01.06.2015	
45	ლაგოდეხი	15.04.2015	01.06.2015	
46	სიღნაღი	15.04.2015	01.06.2015	
47	გურია	15.04.2015	01.06.2015	
48	ლოდორა	15.04.2015	01.06.2015	
49	ბაზა	15.04.2015	01.06.2015	
50	ხვამლი	-----	-----	
51	აჭარა	-----	-----	
52	გოდერძი	-----	-----	
53	სვანეთი	-----	-----	
54	ხევი	-----	-----	
55	ცენტრი (ოფისი)	15.11.2014	01.12.2014	შესრულებული
7)	სადისტრიბუციო ქსელის ფუნქციონირების ტესტირება	01.12.2014	15.06.2015	
1	ჯვარი	01.05.2015	15.06.2015	
2	წალენჯიხა	01.05.2015	15.06.2015	
3	ზუგდიდი	01.05.2015	15.06.2015	
4	ბათუმი	01.05.2015	15.06.2015	
5	ოზურგეთი	01.05.2015	15.06.2015	
6	ფოთი	01.05.2015	15.06.2015	
7	ქედა	01.05.2015	15.06.2015	
8	ამბროლაური	01.05.2015	15.06.2015	
9	ცაგერი	01.05.2015	15.06.2015	

10	ჭიათურა	01.05.2015	15.06.2015	
11	ჩხოროწყუ	01.05.2015	15.06.2015	
12	ჩოხატაური	01.05.2015	15.06.2015	
13	ქუთაისი	01.05.2015	15.06.2015	
14	ლენტეხი	01.05.2015	15.06.2015	
15	მესტია	01.05.2015	15.06.2015	
16	ონი	01.05.2015	30.05.2015	
18	კოჯორი	01.12.2014	15.12.2014	შესრულებული
19	მარნეული	01.05.2015	15.06.2015	
20	ზესტაფონი	01.05.2015	15.06.2015	
21	მარტვილი	01.05.2015	15.06.2015	
22	ტყიბული	01.05.2015	15.06.2015	
23	აბასთუმანი	01.05.2015	15.06.2015	
24	ახალქალაქი	01.05.2015	15.06.2015	
25	ახალციხე	01.05.2015	15.06.2015	
26	ასპინძა	01.05.2015	15.06.2015	
27	ხულო	01.05.2015	15.06.2015	
28	ნინოწმინდა	01.05.2015	15.06.2015	
29	შუახევი	01.05.2015	15.06.2015	
30	ბაკურიანი	01.05.2015	15.06.2015	
31	ბეკამი	01.05.2015	15.06.2015	
32	ზორჯომი	01.05.2015	15.06.2015	
33	დუშეთი	01.05.2015	15.06.2015	
34	გორი	01.05.2015	15.06.2015	
35	ყაზბეგი	01.05.2015	15.06.2015	
36	ზოლნისი	01.05.2015	15.06.2015	
37	დმანისი	01.05.2015	15.06.2015	
38	წალკა	01.05.2015	15.06.2015	
39	ყვარელი	01.05.2015	15.06.2015	
40	საგარეჯო	01.05.2015	15.06.2015	
41	თბილისი	01.12.2014	15.01.2014	შესრულებული
42	თიანეთი	01.05.2015	15.06.2015	
43	ცივი	01.05.2015	15.06.2015	
44	დედოფლის წყარო	01.05.2015	15.06.2015	
45	ლაგოდეხი	01.05.2015	15.06.2015	
46	სიღნაღი	01.05.2015	15.06.2015	
47	გურია	01.05.2015	15.06.2015	
48	ლოდორა	01.05.2015	15.06.2015	
49	ბაზა	01.05.2015	15.06.2015	
50	ხვამლი	-----	-----	
51	აჭარა	-----	-----	
52	გოდერძი	-----	-----	
53	სვანეთი	-----	-----	
54	ხევი	-----	-----	
55	ცენტრი (ოფისი)	01.12.2014	15.12.2014	შესრულებული
8)	სათაო სადგურის (head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის მონტაჟი	03.01.2015	03.02.2015	შესრულებული
9)	სათაო სადგურის (head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის ფუნქციონირების ტესტირება	03.02.2015	03.03.2015	შესრულებული
10)	ქსელის ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში	03.03.2015		

	გაშვება		17.06.2015	
11)	ქსელის პატამეტრების ტესტირება	10.06.2015	17.06.2015	
12)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისა და ქსელური მოწყობილობების მონტაჟის გეგმის პროექტის მომზადება/კომისიაში წარმოდგენა ²	01.07.2015	01.08.2015	
13)	ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად განკუთვნილი დამატებითი გადამცემები სადგურებისა და საანტენო სისტემის მონტაჟი			მოცემული პუნქტი დეტალურად ივსება მე-12 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდგომ
14)	დამატებითი საიტების ქსელთან ინტეგრაცია და ექსპლუატაციაში გაშვება			მოცემული პუნქტი დეტალურად ივსება მე-12 პუნქტის შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის შემდგომ

შემიშვნა: მოცემული გეგმა ივსება თითოეული ლიცენზიისათვის დამოუკიდებლად, იმ შემთხვევაში თუ ლიცენზიების ფარგლებში დასანერგი ქსელების ფორმირების (კონკურსში გამარჯვებულის მიერ) დაგეგმილი ვადები განსხვავდება ერთმანეთისაგან.

² ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისა და მონტაჟის პროექტი უნდა მოიცავდეს საიტების გეოგრაფიულ კოორდინატებისა და ცალკეული პუნქტების მიხედვით ქსელური აპარატურის მონტაჟის განრიგს. წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, კომისია განახორციელებს შესაბამისი რადიოსიხშირული რესურსის გამოყოფას და ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრას.